

Załącznik do Uchwały Nr LI/649/10/10
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 września 2010 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI
WIELOLETNIEGO PLANU
INWESTYCYJNEGO
POWIATU STARGARDZKIEGO
NA LATA 2008 – 2015
ZA OKRES**

OD DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2010 R.



STARGARD SZCZECIŃSKI 2010 rok

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Zadanie 1:

Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników – obejmująca:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.
- Wykonanie nowej nawierzchni w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Konopnickiej do skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza.
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno.
- Wykonanie odcinka drogi – przejście przez miejscowość Sowno.
- Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo.
- Wykonanie odcinka drogi – przejście przez miejscowość Żarowo i Smogolice.
- Przebudowę odcinków drogi między miejscowościami Żarowo – Smogolice i Smogolice – Sowno.
- Wykonanie końcowego odcinka drogi od miejscowości Sowno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 142.

Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 40.900.000 złotych

Okres realizacji zadania: 2008-2015

Zadanie nowe.

W planie inwestycji 2008 roku na to zadanie przewidziano kwotę 1.900.000 złotych. Zadanie wykonano za kwotę 1.862.140,87 złotych. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1709Z Stargard – Sowno wraz ze studium wykonalności – etap H, obejmujący wykonanie nakładki i chodników na odcinku od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Konopnickiej do skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza w Stargardzie Szczecińskim,
- wykonanie robót drogowych na odcinku 195,5 m za kwotę 894.924,87 złotych.

Dalsza część dokumentacji na to zadanie dotycząca:

a) etapu A – G, obejmującego roboty na odcinku od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza w Stargardzie Szczecińskim do Sowna miała być wykonana za kwotę 818.620 złotych w ramach wydatków niewygasających roku 2008, ale z uwagi na upływ terminu wydatków niewygasających zadanie zrealizowano w ramach wydatków budżetu 2009 roku,

b) przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno nad rozlewiskiem rzeki Iny wraz ze studium wykonalności za kwotę 148.596,00 złotych została zlecona do wykonania w 2008 roku a jej zakończenie nastąpiło w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

W 2009 roku na kontynuację tego zadania zaplanowano kwotę 9.453.620,00 złotych a wydano kwotę 9.296.243,51 złotych, w tym:

- a) Na etap pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno” – 4.611.831,07 złotych.
- b) Na etap pn. „Przejście drogi powiatowej nr 1709Z Stargard – Sowno przez miejscowość Żarowo metodą ruchu uspokojonego” – 3.865.792,44 złotych.

Wykonano nową nawierzchnię jezdni o powierzchni 12.316 m², chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o powierzchni 9.052 m², kanalizację deszczową o długości 2.346 m, uzupełniono oświetlenie uliczne o 12 sztuk opraw oświetleniowych, ustawiono 94 znaki pionowe i wykonano oznakowanie poziome na powierzchni 605 m².

c) Na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz ze studium wykonalności – etap A – G – 818.620 złotych, o czym wspomniano wyżej.

W 2010 roku na kontynuację całego zadania zaplanowano kwotę 9.642.364 złotych, z czego na etapy:

- „Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo – etap G – od km 13+560 do km 15+958” - kwotę 5.200.000 złotych - w I półroczu brak było kasowego wykonania. Nie mniej jednak prowadzone były procedury zamówień publicznych, wyłoniono wykonawcę robót oraz rzeczowo realizowano roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, chodników i ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, przebudową skrzyżowania z ul. Podmiejską, doświetleniem drogi.
- „Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo – etap F – od km 11+556,40 do km 13+560,00” - kwotę 2.926.414 złotych - w I półroczu kasowo wydano tylko kwotę 3.500 złotych na opracowanie programu inwestycji. Ponadto prowadzone były procedury zamówień publicznych, wyłoniono wykonawcę robót oraz rzeczowo realizowano roboty związane ze wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, ułożeniem warstwy ścieralnej, wykonaniem dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego.
- „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709 Z w km 1+278 w miejscowości Sowno” - kwotę 100.000 złotych – brak kasowego wykonania w I półroczu. Trwają procedury dotyczące wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.
- „Przejście drogi powiatowej nr 1709Z Stargard – Sowno przez miejscowość Żarowo metodą ruchu uspokojonego” - kwotę 100.000 złotych - brak kasowego wykonania w I półroczu. Trwają procedury dotyczące odszkodowań z tytułu przejścia gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard – Sowno na odcinku od km 3+500 do km 4+100 wraz z przebudową przepustu w km 3+550” – kwotę 755.950 złotych – brak kasowego wykonania w I półroczu. Nie mniej jednak przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania oraz rozpoczęto prace budowlane.
- Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo – etap Am – D – kwotę 560.000 złotych. W I półroczu brak kasowego wykonania ale prowadzone są procedury związane z wykupem gruntów

Zadanie 2:

Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo – Dolice – do granic powiatu, obejmująca:

- Wykonanie dokumentacji technicznej.
- Wykonanie chodników i ciągów pieszo – rowerowych w miejscowościach: Stargard,

Witkowo, Kolin, Morzyca, Dolice, Brzezina.
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie nowej, wzmocnionej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z odwodnieniem. • Przebudowę obiektów mostowych w miejscowości Kolin (2 obiekty) i miejscowości Morzyca (1 obiekt) oraz przepustów. • Budowę urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 45.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008-2015
Zadanie nowe.
<p>W planie inwestycji 2008 roku przeznaczono na to zadanie kwotę 2.413.000 złotych. Zadanie wykonano za kwotę 860.857,57 złotych, realizując pierwszy etap zadania w ramach, którego wykonano chodnik wraz odwodnieniem i dwoma zatokami autobusowymi w miejscowości Witkowo. W planie inwestycji na 2009 rok ujęto kwotę 1.470.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie uznane za kasowo wykonane w 2009 roku w wysokości 1.468.000,00 złotych było kontynuowane w roku 2010 w ramach środków niewygasających, ale z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z wykonaniem projektu do końca czerwca 2010 r. zadanie jest realizowane budżecie br. Ponadto za kwotę 2.550.000 złotych zaplanowana jest także „Przebudowa poboczy wraz z remontem nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca –Dolice – brak kasowego wykonania w I półroczu, w którym przygotowano postępowanie przetargowe.</p>
<u>Zadanie 3:</u>
Budowa ścieżki rowerowej na bazie byłej kolejki wąskotorowej Stargard Szczeciński – Ińsko – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie koncepcji. • Opracowanie dokumentacji projektowej. • Wykonanie nawierzchni ścieżki i przystanków.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 57.425.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008-2015
Zadanie nowe.
<p>W planie inwestycji 2008 roku na to zadanie przeznaczono kwotę 122.000 złotych. Zadanie wykonano za kwotę 121.634,00 złotych. Pierwszy etap zadania obejmował „Wykonanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo – rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard – Ińsko”. Zadanie rozpoczęto w 2008 roku i zakończono w styczniu 2009 roku w ramach środków niewygasających.</p> <p>W planie inwestycji 2010 roku zaplanowano kwotę 20.000 złotych. Jest ona przeznaczona na koszty sporządzenia umowy notarialnej za nieodpłatne nabycie od PKP S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych liniami kolei wąskotorowej. Uchwałą w przedmiocie Rada Powiatu Stargardzkiego podjęła w marcu br. Zawiera ona delegację dla Zarządu Powiatu do podpisania protokołu uzgodnień z PKP w zakresie przejęcia majątku kolejki i taki protokół został podpisany w maju br. Tenże protokół był podstawą do wystąpienia Zarządu PKP S.A. do Ministra Infrastruktury o wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie przekazania kolejki. Dzisiaj wiadomym jest, że uzyskanie tej decyzji nie jest potrzebne, co przyspieszy przekazanie nieruchomości. Aneksowano przedmiotowy protokół uzgodnień.</p>
<u>Zadanie 4:</u>
Przebudowa i budowa drogi nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań – obejmująca:

<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji projektowej. • Wykonanie nowej, wzmocnionej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z odwodnieniem. • Budowa chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych w miejscowościach Starzyce, Długie, Biała, Kozy, Szadzko i Tarnowo. • Przebudowa przepustów. • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 38.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009-2015
Zadanie nowe.
<p>W planie inwestycji na 2009 rok na to zadanie przeznaczono kwotę 1.984.000 złotych. Zadanie zrealizowano za kwotę 1.981.208,75 złotych.</p> <p>W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z mas mineralno – bitumicznych na odcinku Tarnowo – Suchań o długości 3,96 km, modernizację istniejących chodników, zjazdów do posesji i zatok autobusowych w miejscowości Długie i Tarnowo o powierzchni 1.500 m², przejście dla pieszych w ciągu ulicy Mickiewicza w Dobrzanach, ustawiono nowe bariery stalowe SP-06 o długości całkowitej 1.300 m na odcinku Długie – Biała oraz na odcinku Dobrzany – Szadzko, wykonano oznakowanie poziome na całej długości drogi o powierzchni 5.382 m², ustawiono 230 sztuk znaków pionowych, zamontowano punktowe elementy odblaskowe na odcinku Tarnowo – Suchań oraz przebudowano przepust w km 25+040.</p>
<u>Zadanie 5:</u>
Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Zagość – Kunowo – Skalin – rondo Golczewo obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji projektowej. • Wykonanie nowej wzmocnionej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z odwodnieniem • Budowę chodników i ciągów pieszo – rowerowych w miejscowościach Skalin i Kunowo. • Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu. • Przebudowę przepustów.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 14.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009-2015
Zadanie nowe.
<p>W planie roku 2009 na opracowanie dokumentacji wraz ze studium wykonalności zaplanowano kwotę 480.000 złotych ale z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu umieszczono ją w budżecie 2010 roku. Na dzień 30 czerwca 2010 roku opracowano część dokumentacji projektowej, uzyskano podkłady mapowe, część niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnienia projektowe tras przebiegu drogi jednak dzisiaj wiadomo, że wykonawca z przyczyn finansowych nie zrealizuje zadania do końca.</p>
<u>Zadanie 6:</u>
Przebudowa obiektów mostowych i przepustów usytuowanych w ciągu dróg powiatowych:
<ul style="list-style-type: none"> – 1737Z w miejscowości Karkowo na rzece Okra – 0739Z w miejscowości Białuń I na rzece Sokola – 0739Z w miejscowości Białuń II na rzece Sokola – 0739Z w miejscowości Białuń III na rzece Sokola – 1729Z w miejscowości Marianowo na rzece Krępa – 1735Z w miejscowości Sulino na rzece Pęczinka – 1749Z na odcinku Grabnica – Dolice gm. Dobrzany

<ul style="list-style-type: none"> - 1714Z w ciągu drogi Stargard – Kurcewo – Strzebielewo - 1784Z w ciągu drogi Dolice – Sądów - 1747Z w ciągu drogi Kozy – Okole – Ciemnik - w ciągu ul. Nowowiejskiej w Stargardzie Szczecińskim
obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji projektowej. • Wykonanie przebudowy dostosowującej nośność obiektu do klasy drogi.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 11.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009-2015
<p>W planie inwestycji na 2009 rok na to zadanie zabezpieczono kwotę 974.000 złotych z przeznaczeniem na przebudowę mostu w miejscowości Karkowo (dokumentacja + roboty) – 807.000 złotych oraz na wykonanie dokumentacji na przebudowę mostów w miejscowościach Białyń – 55.000 złotych, Marianowo w ul. Jeziornej – 65.000 złotych oraz w ciągu drogi 1735Z Wiechowo – Sulino – Suchań – 47.000 złotych. Kwotę 669.414,00 złotych wydano na przebudowę mostu w miejscowości Karkowo, z czego: na wykonanie dokumentacji projektowej – 51.850 złotych oraz na roboty związane z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1737Z w km 20+579 w okolicy miejscowości Karkowo nad rzeką Okra. Ponadto wykonano dokumentację projektową za kwotę 165.920,00 złotych, z czego:</p> <p>a) na przebudowę mostu w miejscowości Białyń – 54.290,00 złotych</p> <p>b) na przebudowę mostu w miejscowości Marianowo – 64.660,00 złotych,</p> <p>c) na przebudowę mostu w ciągu drogi 1735Z Wiechowo – Sulino – Suchań – 46.970,00 złotych.</p>
<u>Zadanie 7:</u>
Przebudowa drogi nr 1711Z Witkowo – Piasecznik – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji projektowej. • Wykonanie nowej, wzmocnionej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z odwodnieniem. • Budowa chodników i ciągów pieszo – rowerowych w miejscowościach Radziszewo, Krępczewo, Rzeplino. • Przebudowa przepustów. • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 28.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2012-2015
Zadanie nowe.
<u>Zadanie 8:</u>
Przebudowa i budowa drogi nr 1734Z Trąbki – Dobrzany – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji projektowej. • Wykonanie nowej wzmocnionej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z odwodnieniem. • Budowa chodników i ciągów pieszo – rowerowych w miejscowościach Trąbki, Marianowo, Wiechowo i Kępno. • Przebudowa 2 obiektów mostowych w miejscowości Marianowo i Wiechowo oraz przepustów. • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 25.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2012-2015
Zadanie nowe.

<u>Zadanie 9:</u>
Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel – Ińsko – obejmujące:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji projektowej. • Wykonanie nowej, wzmocnionej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z odwodnieniem. • Budowa chodników i ciągów pieszo – rowerowych w miejscowościach Kamienny Most, Kamionka. • Przebudowa przepustów. • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 25.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2012-2015
Zadanie nowe.
<u>Zadanie 10:</u>
Przebudowa i budowa drogi nr 1741Z Dobrzany – Wapnica – obejmujące:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji projektowej. • Wykonanie nowej, wzmocnionej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z odwodnieniem. • Budowa ciągów pieszo – rowerowych w miejscowości Wapnica i Ognica. • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 12.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2013 – 2015
Zadanie nowe.
<u>Zadanie 11:</u>
Budowa zatoki autobusowej w Kamiennym Moście
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 100.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008
Zadanie nowe.
Zadanie zrealizowano za kwotę 68.320 złotych.
<u>Zadanie 12:</u>
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 105.000 zł
Okres realizacji zadania: 2008
Zadanie nowe.
Zadanie zrealizowano za kwotę 101.870 złotych.
<u>Zadanie 13:</u>
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Piłsudskiego w Stargardzie Szczecińskim
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 90.000 zł
Okres realizacji zadania: 2008
Zadanie nowe.
Zadanie zrealizowano za kwotę 80.276 złotych.

Zadanie 14:**Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie Szczecińskim.****Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 3.200.000 zł****Okres realizacji zadania: 2010 - 2015**

Zadanie nowe. Zaplanowane do realizacji w II półroczu, stąd brak kasowego wykonania w okresie sprawozdawczym.

**POPRAWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH****Zadanie 1.****Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – obejmujące:****A. Etap pierwszy – dwa zadania:****Zadanie pierwsze – Przebudowa – modernizacja budynku „A” Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35.**

- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację obiektów na potrzeby przeniesienia warsztatów szkolnych z ul. Kościuszki na ul. Pierwszej Brygady 35.
- Przebudowa – modernizacja obiektów na potrzeby przeniesienia warsztatów szkolnych z ul. Kościuszki na ul. Pierwszej Brygady 35.

Zadanie drugie – Uporządkowanie praw własności gruntów na potrzeby przeniesienia warsztatów szkolnych. W ramach tego zadania także nabycie nowopowstałej zabudowanej działki gruntu wydzielonej geodezyjnie z nieruchomości oznaczonej numerem działki 109/16 o powierzchni 0,8454 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Stargardu Szczecińskiego.**B. Etap drugi****Rozbudowa, przebudowa i modernizacja pozostałych obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35.**

- Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę, przebudowę i modernizację pozostałych obiektów.
- Uporządkowanie praw własności pozostałych terenów, na których prowadzona jest inwestycja.
- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja pozostałych obiektów na potrzeby pracowni specjalistycznych.

Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 4.900.000 złotych**Okres realizacji zadania: 2008 – 2015**

Zadanie nowe.

W planie inwestycji na 2009 rok na obsługę zadania przewidziano 1.500.000 złotych. Zadanie wykonano za kwotę 1.237.202,45 złotych. Z powyższej kwoty wydano na:

a) zakup od „Lider” Spółki z o.o. części nieruchomości położonej na działce nr 109/16 –

<p>254.200,00 złotych,</p> <p>b) akt notarialny – 2.687,42 złotych i 250,00 złotych na opłaty sądowe,</p> <p>c) na opracowanie studium wykonalności zadania - 12.200,00 złotych</p> <p>d) opłaty za przyłącza energetyczne - 9.250,86 złotych,</p> <p>e) nadzór inwestorski - 12.768,91 złotych,</p> <p>f) roboty budowlano – montażowe, sanitarne i elektryczne - 945.845,26 złotych.</p> <p>W 2010 roku na zadanie zaplanowano kwotę 1.312.000 złotych. Na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 865.658,22 złotych. Zakończono przebudowę części budynku „A” na potrzeby przeniesienia warsztatów szkolnych - zgodnie z projektem pn. „Przebudowa – modernizacja budynku „A” Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Zakupiono także cztery maszyny do obróbki drewna. Obecnie projekt znajduje się w fazie rozliczenia końcowego.</p>
<p><u>Zadanie 2.</u></p>
<p>Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Nr 5 CKP w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Gdyńskiej 8 – obejmująca:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji technicznej. • Termomodernizację obiektów przy ul. Gdyńskiej 8. • Dokończenie inwestycji w obiektach przy ul. Śniadeckiego 4-6. • Zagospodarowanie terenów przy ul. Śniadeckiego 4-6 wraz z wykonaniem ogrodzenia. • Budowę boiska.
<p>Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 8.000.000 złotych</p>
<p>Okres realizacji zadania: 2010 -2015</p>
<p>Zadanie nowe.</p> <p>W 2007 roku na dokończenie inwestycji w obiektach na ul. Śniadeckiego 4 – 6 wydano 330.000 złotych.</p>
<p><u>Zadanie 3.</u></p>
<p>Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Park 3-go Maja 2 – obejmująca:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Termomodernizację budynków. • Opracowanie dokumentacji technicznej na pozostałe zadania. • Modernizację boiska. • Modernizację chodników na terenie szkoły.
<p>Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 6.000.000 złotych</p>
<p>Okres realizacji zadania: 2010 -2015</p>
<p>Zadanie nowe.</p> <p>W 2007 roku na remont budynku szkoły wydano 1.387.788,49 złotych (dach, sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne).</p> <p>W 2008 rok na roboty dodatkowe na sali gimnastycznej i w ciągach komunikacyjnych zaplanowano 170.400 złotych.</p> <p>W 2009 roku na remont toalet wydano 68.172,48 złotych.</p>

<u>Zadanie 4.</u>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, na Osiedlu Zachód 15 A – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. • Termomodernizację budynku.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 2.800.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009 -2011
Zadanie nowe. W planie inwestycji na 2009 rok znalazła się kwota 50.000 złotych. Zadanie wykonano za kwotę 30.134,00 złotych, za którą opłacono projekt budowlano – wykonawczy na przystosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz uporządkowanie terenu. W 2010 roku na zadanie zaplanowano kwotę 450.000 złotych z przeznaczeniem na przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dzień 30 czerwca 2010 roku wydatkowano kwotę 610,00 złotych, którą opłacono przeszacowanie kosztorysów przez wykonawcę dokumentacji budowlanej. W lipcu zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania.
<u>Zadanie 5.</u>
Modernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Mieszka I 4 – obejmująca Termomodernizację budynku.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 2.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009 -2011
Zadanie nowe. W 2007 roku na wymianę okien wydano kwotę 145.663,98 złotych.
<u>Zadanie 6.</u>
Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Staszica 2 – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji technicznej. • Termomodernizację budynku. • Modernizację boiska szkolnego.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 4.400.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010 -2015
Zadanie nowe. W budżecie roku 2010 na remont dachu w ramach termomodernizacji zaplanowano 200.000 złotych. Na dzień 30 czerwca 2010 roku brak kasowego wykonania. W trakcie przygotowania jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ogłoszenie postępowania przetargowego.
<u>Zadanie 7.</u>
Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim, przy Placu Majdanek 7 – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Termomodernizację budynku i modernizacja pomieszczeń.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 3.500.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010 -2015
Zadanie nowe. W 2007 roku na remont łazienek wydano 35.426 złotych. W budżecie 2010 roku na remont dachu w ramach termomodernizacji przewidziano kwotę 150.000 złotych, zaś na modernizacją oświetlenia 20.000 złotych. Oba zadania realizowane będą

w II półroczu.
<u>Zadanie 8.</u>
Modernizacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Pierwszej Brygady 35 – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji technicznej. • Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 700.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010 -2015
Zadanie nowe.
<u>Zadanie 9.</u>
Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim, przy. ul. Wita Stwosza 1A/1B
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 200.000 złotych
Okres realizacji zadania: lata 2010-2015
Zadanie nowe.
W 2007 r. na termomodernizację budynku szkoły wydano 674.999,69 złotych a na remont sali gimnastycznej 174.488,00 złotych.
<u>Zadanie 10.</u>
Adaptacja pomieszczeń warsztatowych Zespołu Szkół Nr 5 CKP w Stargardzie Szczecińskim zlokalizowanych przy ul. Śniadeckiego 4-6 - obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach z kanałem do przeglądów i napraw pojazdów. • Modernizację sanitariatów.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 60.000 złotych
Okres realizacji zadania: rok 2008
Zadanie wykonano za kwotę 60.000 złotych. Powyższą kwotę przeznaczono na dokonanie zmian w adaptowanych pomieszczeniach warsztatowych Zespołu Szkół Nr 5 CKP w Stargardzie Szczecińskim – obiekty na ul. Śniadeckiego 4-6. Konieczność adaptacji wynikała z wymagań postawionych przez SANEPID w trakcie odbioru obiektu. Wykonano wentylację w kanale do przeglądu i naprawy środków transportowych.
<u>Zadanie 11.</u>
Opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – obejmujące obiekty:
<ul style="list-style-type: none"> • Zespołu Szkół Nr 1, • Zespołu Szkół Nr 2, • II Liceum Ogólnokształcącego, • Bursy Szkolnej.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 140.000 złotych
Okres realizacji zadania: rok 2008
Zadanie wykonano za łączną kwotę 92.588,00 złotych. Poszczególne opracowania kosztowały odpowiednio: Zespół Szkół Nr 1 – 29.280,00 złotych, Zespół Szkół Nr 2 – 25.000,00 złotych, II Liceum Ogólnokształcące – 19.520,00 złotych oraz Bursa Szkolna – 18.788,00 złotych.

POPRAWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PLACÓWEK SFERY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

I. SFERA SPOŁECZNA

Zadanie 1.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim obejmująca:

- Wkład partycypacyjny w kosztach budowy „mieszkania rodzinkowego” dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.
- Budowa nowego obiektu mieszkalnego dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.
- Przystosowanie części pomieszczeń obiektu przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim na potrzeby Domu Dziecka Nr 2.
- Przystosowanie części pomieszczeń obiektu przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.
- Przystosowanie części pomieszczeń obiektu przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- Przystosowanie części pomieszczeń obiektu na potrzeby archiwum zakładowego.

Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 4.815.000 złotych

Okres realizacji zadania: 2010 - 2015

Zadanie nowe.

W 2007 roku wydano na opracowanie dokumentacji technicznej kwotę 109.800 złotych.

W 2010 roku na zadanie zaplanowano kwotę 865.000 złotych, z czego:

- na budowę nowego obiektu mieszkalnego – 600.000 złotych – w I półroczu podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, po wykonaniu którego zostanie wszczęte postępowanie przetargowe – kwotę 81,59 złotych wydano na zakup wtórnika mapy do celów opiniodawczych,
- na wkład partycypacyjny w kosztach budowy mieszkania rodzinkowego – 215.000 złotych - zgodnie z umową zawartą z STBS Spółką z o.o. w Stargardzie Szczecińskim płatność ma być realizowana w dwóch ratach, a mianowicie w miesiącu lipcu i wrześniu br.,
- na przystosowanie części pomieszczeń obiektu przy ul. Staszica 27 na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 – 50.000 złotych – w miesiącu marcu br. podpisano umowę z Pracownią Projektową Tomasza Brejdaka na dostosowanie dokumentacji projektowej do potrzeb zmienionego Programu naprawczego Domu Dziecka Nr 2. Zakończenie zadania w II półroczu br.

Zadanie 2.

Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim na placówkę wielofunkcyjną – obejmująca:

- Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie koncepcji modernizacji obu obiektów Domu Dziecka Nr 1.
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla obiektu przy ul. Andersa 14.
- Przystosowanie części pomieszczeń obiektu przy ul. Andersa 14 na potrzeby placówki

wielofunkcyjnej zgodnie z wymogami standaryzacji.
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji technicznej dla obiektu przy ul. Sikorskiego 2. • Przystosowanie pomieszczeń obiektu przy ul. Sikorskiego 2 na potrzeby placówki wielofunkcyjnej zgodnie z wymogami standaryzacji.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 4.700.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008-2015
Zadanie nowe.
<p>W 2008 roku wydatki na „Modernizację obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim” zamknęły się kwotą 19.952,14 złotych, którą wydano na kompleksową wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Andersa 14.</p> <p>W budżecie roku 2009 rok zaplanowano na kontynuację tego zadania kwotę 696.288 złotych. Zadanie wykonano za kwotę 439.565,93 złotych, z czego:</p> <p>a) 239.565,93 złotych zostało zrealizowane kasowo w 2009 roku, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.000,00 złotych wydano na opłacenie programu funkcjonalno – użytkowego budynku przy ulicy Sikorskiego, • 45.000,00 złotych wydano na projekt budowlano – wykonawczy budynku przy ulicy Andersa 14, • 178.905,93 złotych wydano na roboty budowlano – montażowe w budynku przy ulicy Andersa 14, • 660,00 złotych wydano na wynagrodzenie inspektora nadzoru, <p>b) 200.000 złotych zostało wykorzystane w 2010 roku w ramach środków niewygasających na roboty budowlano – montażowe w budynku przy ulicy Andersa 14.</p> <p>W 2010 roku na zadanie zaplanowano kwotę 1.383.712 złotych. Na dzień 30 czerwca 2010 roku wydatkowano kwotę 563.459,01 złotych na roboty budowlano – montażowe.</p>
<u>Zadanie 3.</u>
Adaptacja pomieszczeń III piętra Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji technicznej. • Przystosowanie pomieszczeń obiektu zgodnie z wymogami standaryzacji.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 197.140 złotych
Okres realizacji zadania: rok 2008-2009
Zadanie nowe.
<p>Na wydatki inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń III piętra Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim” zaplanowano w 2008 roku 112.000,00 złotych i taką kwotę uznaje się za zrealizowaną, chociaż kasowo wydano 9.000,00 złotych na sporządzenie kosztorysu i prace projektowe, a kwotą 103.000,00 złotych opłacone zostały w 2009 roku pozostałe roboty w ramach wydatków niewygasających. W planie inwestycji na 2009 rok na kontynuację zadania znalazła się kwota 43.249 złotych, z której wydano 43.244,53 złotych.</p>
II. SFERA ZDROWIA
<u>Zadanie 1.</u>
Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim – obejmujące:
<ul style="list-style-type: none"> • Prace projektowe. • Kontynuacja modernizacji budynku głównego Nr 1. • Budowa budynku Nr 3 Izba Przyjęć z elementami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja budynku Nr 12.
<ul style="list-style-type: none"> • Zagospodarowanie terenu.
<ul style="list-style-type: none"> • Wyposażenie obiektów.
<ul style="list-style-type: none"> • Prace projektowe i modernizację Oddziału Pediatrycznego usytuowanego w budynku Nr 7 wraz z wyposażeniem.
<ul style="list-style-type: none"> • Prace projektowe oraz usunięcie kolizji instalacji na terenie szpitala.
<ul style="list-style-type: none"> • Obsługę inwestorską.
<p>Wartość zadania według aktualnych cen na dzień 31-06-2010 roku wyszacowano na kwotę 133.045.926 złotych, z czego po rozliczeniu nakładów z 2007 roku na kwotę 66.595.926 złotych na kontynuację zaplanowano kwotę 66.450.000 złotych, z której 62.350.000 złotych na roboty budowlane i 4.100.000 złotych na wyposażenie. Na lata 2010 – 2013 zaplanowano kwotę 16.280.000 złotych.</p> <p>Z powyższej kwoty planuje się wydać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W 2010 roku 4.330.000 złotych w tym: 3.430.000 złotych na wyposażenie i 900.000 złotych na pozostałe roboty, z czego 575.000 złotych na prace projektowe Oddziału Pediatrii, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, prosektorium, łącznika oraz infrastruktury technicznej (usunięcie kolizji instalacji) a także 325.000 złotych na roboty budowlane związane z usunięciem kolizji instalacji technicznej. • W 2011 roku 350.000 złotych na roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją. • W 2012 roku 6.000.000 złotych na kontynuację robót związanych z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją. • W 2013 roku 5.600.000 złotych na roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.
<p>Zadanie kontynuowane od roku 1995.</p> <p>Na kontynuację tego zadania w 2008 roku zaplanowano 3.500.000,00 złotych ze środków Kontraktu Wojewódzkiego podpisanego w 2007 roku i 43.000.000,00 złotych z Kontraktu Wojewódzkiego podpisanego w 2008 roku oraz 3.000.000,00 złotych ze środków własnych. Wydatkowano kwotę 43.079.902,35 złotych.</p> <p><u>Kwotą 3.599.765,00 złotych</u> opłacono projekt budowlany, projekt wykonawczy budynku głównego, roboty budowlane – montażowe budynku Nr 1 i budynku Nr 12 oraz obsługę inwestycyjną – wynagrodzenie inwestora zastępczego.</p> <p><u>Kwotą 36.480.137,35 złotych</u> opłacono projekty wykonawcze budynku Nr 1 (dokończenie) i budynków Nr 3 i 12, roboty budowlane – montażowe w budynkach Nr 1, 3 i 12, zagospodarowanie terenu oraz obsługę inwestycyjną – wynagrodzenie inwestora zastępczego.</p> <p><u>Kwotę 3.000.000,00 złotych</u> wydatkowano w 2009 roku w ramach środków niewygasających na prace projektowe i wykonanie robót budowlanych w budynku Nr 3 – Pawilon SOR z podjazdem dla karet, w budynku Nr 1 – Budynek główny i w budynku Nr 12 - Apteka oraz na zagospodarowanie terenu.</p> <p>W budżecie 2009 roku zaplanowano na kontynuację zadania kwotę 7.742.598 złotych. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wydatki zamknęły się kwotą 7.742.071,37 złotych, którą wykorzystano na:</p> <p>a) roboty budowlane w budynkach Nr 1,3,12 i 16, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie pierwszego etapu prac na Oddziale Pediatrii – 6.886.049,55 złotych,</p>

b) wynagrodzenie inwestora zastępczego – 178.651,82 złotych.

Kwota 677.370 złotych miała być wykorzystana w 2010 roku w ramach środków niewygasających, z czego na:

- wyposażenie izby przyjęć oraz zmodernizowanej części oddziału pediatrycznego – 163.000,00 złotych,
- kontynuację wyposażenia zmodernizowanych oddziałów – 514.370 złotych.

Ostatecznie wydano tylko 163.000 złotych oraz 10.980 złotych a pozostała kwota 503.390 złotych jest realizowana w budżecie roku bieżącego.

W 2010 roku na zadanie przeznaczono kwotę 4.312.507 złotych, w tym 503.390 złotych z niewygasających roku 2009. Na dzień 30 czerwca 2010 roku wydatkowano kwotę 22.574,61 złotych. Podpisana została umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego III etapu modernizacji szpitala obejmującego część budynku pediatrii (dzieci młodsze), Zakład Opiekuńczo – Lecznicy, prosektorium, łącznik oraz infrastrukturę techniczną. Po jego opracowaniu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe.

Obecnie trwają także procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców na dostawę sprzętu w ramach dwóch projektów współfinansowanych za środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Zadanie 1.

Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012” na Osiedlu Zachód w Stargardzie Szczecińskim – obejmująca:

- Opracowanie dokumentacji technicznej.
- Wykonanie prac budowlanych.

Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 1.500.000 złotych

Okres realizacji zadania: rok 2008

Zadanie nowe.

Zadanie wykonano za kwotę 1.499.999,04 złotych. Wydatki dotyczą obiektu sportowego realizowanego w ramach ministerialnego programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje boisko Orlik 2012”. Obiekt stanowią dwa boiska – jedno do piłki nożnej a drugie do piłki koszykowej, zaplecze boiska, ogrodzenie i oświetlenie.

Na sfinansowanie zadania poza środkami własnymi w kwocie 833.999,04 Powiat otrzymał wsparcie w kwocie 666.000,00 złotych – dwie dotacje, każda w wysokości 333.000,00 złotych. Jedna dotacja pochodziła z budżetu państwa, a druga na pomoc finansową – od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

W 2008 roku wydano kwotę 1.297.204,04 złotych, zaś kwota 202.795,00 złotych przeznaczona była na prace montażowo – budowlane i wykorzystana została w 2009 roku w ramach wydatków niewygasających.

UCHWAŁA NR LI/649/10/10
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie przyjęcia Informacji z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu
Stargardzkiego na lata 2008-2015
za okres od dnia 29 października 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz § 10 pkt 6 i § 16 pkt 2 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/197/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 maja 2008 r. i zmienionego Uchwałami Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim: Nr XXIV/214/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. i Nr XLII/505/09 z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 62, poz. 1389 i poz. 1390 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 79) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Informację z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Stargardzkiego na lata 2008-2015 za okres od dnia 29 października 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE do Uchwały
Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie Informacji z realizacji WPI**

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany na potrzeby racjonalnego i długofalowego planowania wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Powiatu, przy założeniu, że jego sporządzenie przyczyni się do wykorzystania potencjału finansowego Powiatu oraz pomoże w pozyskaniu środków pozabudżetowych - krajowych i unijnych.

Dokument ten:

- nie jest dokumentem budżetowym,
- nie stanowi wieloletniego programu inwestycyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych,
- ma charakter planu kroczącego, czyli podlegającego bieżącemu monitorowaniu i bieżącej aktualizacji.

Z uwagi na kroczący charakter WPI i konieczność bieżącego jego monitorowania zachodzi potrzeba okresowej oceny realizacji zadań objętych tym Planem.

Zarząd Powiatu przedkłada więc przedmiotową informację prezentując stopień realizacji zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Stargardzkiego, uchwalonego na lata 2008-2015, za okres od dnia jego uchwalenia tj. od dnia 29 października 2008 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku.

Tymczasem art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ze zmianami) oraz § 10 pkt 4 obowiązującego Statutu Powiatu Stargardzkiego określają kompetencje Rady Powiatu, co do rozpatrywania sprawozdań Zarządu.

Z kolei § 16 pkt 2 przywołanego wyżej Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących, kontrolnych i społecznych.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu w Stargardzie Szczecińskim przedmiotowej uchwały.

UCHWAŁA NR LI/652/10
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 29 września 2010 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Stargardzkiego na lata 2008-2015

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 oraz Nr 106, poz. 675) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVIII/276/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Stargardzkiego na lata 2008-2015, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim: Nr XXXIII/375/09 z dnia 25 marca 2009 r., Nr XXXV/397/09 z dnia 27 maja 2009 r., Nr XXXVI/409/09 z dnia 18 czerwca 2009 r., Nr XXXVII/426/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r., Nr XLIII/512/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., Nr XLVII/586/10 dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr XLIX/624/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz Nr L/628/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **W obszarze „Rozwój infrastruktury drogowej”** opis zadania drugiego i czwartego otrzymuje brzmienie jak niżej:

<u>Zadanie 2:</u>
Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo – Dolice – do granic powiatu, obejmująca:
<ul style="list-style-type: none">• Wykonanie dokumentacji projektowej:<ul style="list-style-type: none">- na przebudowę drogi powiatowej nr 1711Z Stargard Szczeciński – Witkowo Pierwsze oraz drogi powiatowej nr 1716Z Witkowo Pierwsze – Dolice- granica powiatu stargardzkiego wraz ze studium wykonalności oraz dokumentacji na przebudowę,- na budowę chodnika wraz z zatokami autobusowymi w Witkowie Pierwszym.
<ul style="list-style-type: none">• Szacowanie i wykup gruntów zajętych pod drogę.
DROGA 1711Z
<ul style="list-style-type: none">• Wykonanie odcinka od skrzyżowania ul. Broniewskiego z ul. Główną do tablicy Stargardu Szczecińskiego – etap A.
<ul style="list-style-type: none">• Wykonanie odcinka od Stargardu Szczecińskiego do Witkowa Drugiego, tj. od km

11+630 do km 11+871 – etap B.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka w miejscowości Witkowo Drugie, tj. od km 11+871 do km 13+161 – etap C.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka od miejscowości Witkowo Drugie do miejscowości Witkowo Pierwsze, tj. od km 13+161 do km 15+046 – etap D.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka w miejscowości Witkowo Pierwsze do skrzyżowania z drogą 1716Z, tj. od km 15+046 do km 15+448 – etap E.
<ul style="list-style-type: none"> DROGA 1716Z
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowę skrzyżowania z drogą 1711Z do tablicy Witkowo Pierwsze – etap A.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi od miejscowości Witkowo Pierwsze do miejscowości Kolin tj. od km 0+088 do km 5+234 – etap B.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi - przejście przez miejscowość Kolin wraz z obiektami mostowymi, tj. od km 5+234 do km 6+365 – etap C.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka od Kolina do Morzycy od km 6+365 do km 9+546 – etap D.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi – przejście przez od miejscowość Morzyca do miejscowości Morzyca, tj. od km 9+546 do km 10+176 – etap E.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi od miejscowości Morzyca do miejscowości Dolice, tj. od km 10+176 do km 13+849 – etap F.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi - przejście przez miejscowość Dolice, tj. od km 13+849 do km 15+675 – etap G.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi od miejscowości Dolice do miejscowości Dobropole Pyrzyckie, tj. od km 15+675 do km 18+169 – etap H.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi - przejście przez miejscowość Dobropole Pyrzyckie, tj. od km 18+169 do km 19+279 – etap I.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi od Dobropole Pyrzyckie do miejscowości Brzezina, tj. od km 19+279 do km 23+435 – etap J.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi - przejście przez miejscowość Brzezina, tj. od km 23+435 do km 24+074 – etap K.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi do granicy Powiatu Stargardzkiego, tj. od km 24+074 do km 26+401 – etap L.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 53.178.000 złotych
W latach 2008 - 2015 – 38.828.000 złotych
Zadanie nowe.
Zadanie 4:
Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1711Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo- Skalin-Rondo Golczewo obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kunowo.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – rondo Golczewo.
<ul style="list-style-type: none"> Szacowanie i wykup gruntów zajętych pod drogę.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo wraz z przejściem przez miejscowość Kunowo.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie odcinka drogi Kunowo – Rondo Golczewo wraz z przejściem przez miejscowość Skalin.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 14.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009-2015
Zadanie nowe.

2. **W obszarze „Poprawa i rozwój infrastruktury placówek sfery społecznej i zdrowia”**
zadanie piąte w Sferze Społecznej otrzymuje brzmienie:

<u>Zadanie 5.</u>
Budowa nowego obiektu mieszkalnego dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim obejmująca:
<ul style="list-style-type: none">• Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i projektu budowlanego.• Budowa obiektu mieszkalnego.• Wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 1.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010-2011
Zadanie nowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stargardzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 29 września 2010 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Stargardzkiego na lata 2008-2015

Wieloletnie Plany Inwestycyjne są dokumentami wymaganymi przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz podstawą do ustalania w uchwale budżetowej limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. A zatem winny przedstawiać te zadania w określonej perspektywie czasowej spójnej z okresem kwalifikowalności wydatków, na które prowadzona jest procedura aplikacyjna. Dla praktycznej użyteczności WPI niezależnie czy zadania nim objęte finansowane są lub będą ze środków zewnętrznych koniecznym staje się ich aktualizacja, głównie pod względem zakresu rzeczowego i finansowego. Tak też jest w przypadku niżej omówionych zadań ujętych w WPI naszego Powiatu, które należy zaktualizować do potrzeb realizacji zamierzonych celów.

Zmiany w obszarze **„Rozwój infrastruktury drogowej”** dotyczą:

1. W zadaniu Nr 2 wprowadzeniu etapu D, który ukrył się w formularzu EXCEL w uchwale z dnia 25 sierpnia 2010 r..
2. W zadaniu Nr 4 zmiany nazwy miejscowości Zagość, która nie istnieje, na miejscowość Zieleniewo.

Zmiany w obszarze **„Poprawa i rozwój infrastruktury placówek sfery społecznej i zdrowia”** zadanie piąte w Sferze Społecznej dotyczy urealnienia terminu realizacji zadania i jego wartości kosztorysowej.